

肃宁县财来电器设备厂电器开关加工项目 竣工环境保护验收意见

2018年11月01日,根据肃宁县财来电器设备厂电器开关加工项目验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求组织肃宁县财来电器设备厂电器开关加工项目工程竣工验收,形成验收意见如下:

一、工程建设基本情况

本项目位于沧州市肃宁县城关镇东洲东路南侧工业区,肃宁县财来电器设备厂投资180万元建设电器开关加工项目。

建设内容:项目主体工程为生产车间3座;辅助工程为办公区、仓库1及仓库2等;公用工程为供电、供水、供热等设施;环保工程为降噪、固废措施等,年加工120吨电器开关。

审批情况:该项目环评报告于2018年04月14日取得沧州市环境保护局肃宁县分局批复,批复文号肃环表[2018]36号。

二、工程变动情况

与环评阶段对比,项目建设内容没有发生重大变化。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

厂区职工产生生活盥洗污水,生活盥洗废水经化粪池处理后,经污水管网排入肃宁县第二污水处理厂处理,对周围环境影响较小。

2、废气

项目焊接过程产生烟尘废气。焊接均在车间内操作,焊接烟尘经移动式焊接烟尘除尘器处理后无组织排放,废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值,同时厂界达标,对周围环境影响较小。

3、噪声

噪声主要是台钻、冲床等设备运转及组装过程中产生的噪声,噪声值在70~90dB(A)。采取生产设备合理布局、设置减振垫,厂房隔声等措施并经距离衰减后,项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

验收组:

张国来 张明浩 陈阳 郑文 邓德利

4、固体废物

机加工工序产生边角料，收集后外售进行综合利用；

检验工序产生残次品，收集后外售进行综合利用；

厂区职工产生生活垃圾，收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理。

四、环保设施监测结果

(1) 生产工况

现场监测期间满足生产负荷 75%以上的工况要求。因此，本次验收结果为有效工况下的监测数据，可作为该工程竣工环境保护验收的依据。

(2) 废气监测

经监测，该项目厂界无组织排放废气中颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值。

(2) 废水监测

经监测，废水总排放口外排废水中 pH、COD、BOD₅、氨氮、悬浮物日均排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准及肃宁县第二污水处理厂收水标准。

(3) 噪声监测

经监测，该项目厂界昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类标准限值。

五、工程建设对环境的影响

项目外排废水、废气、厂界噪声达标排放，固废全部得到处置。

六、验收结论

工程建设地点、主要建设内容与环评阶段对比没有重大变动。项目外排污染物检测结果达标；环保设施运行正常。根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

后期运营中如果涉及废机油等物质，将其按危险废物进行管理。

验收组：张国素

胡岩 陈亚强 郑文 邓晓利

肃宁县财来电器设备厂电器开关加工项目
竣工环境保护验收组名单

2018年11月01日

验收组	姓名	工作单位	职务/职称	电话	签字
组长	张国来	肃宁县财来电器设备厂	法人	13603272161	张国来
成员	张月苍	河北贵普环保科技有限公司	高工	18631790192	张月苍
	邓福利	河北金牛化工股份有限公司	高工	13930798439	邓福利
	郑书文	河北卓维检测技术有限公司	工程师	0311-68026829	郑书文
	陈天培	河北科技大学	高工	13703391936	陈天培